



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **5º/26-03-2025** της **Τακτικής** Συνεδρίασης (διά ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου.

ΘΕΜΑ: 6º

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2025

Αριθμός Απόφασης 45/2025	Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια Μονάδας Επεξεργασίας Νερού του οικισμού Μέγα Δερείου του Δήμου Σουφλίου»
---	---

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **26 Μαρτίου** του έτους **2025** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:30**, συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση** (δια ζώσης) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουφλίου ύστερα από την υπ' αριθ. **2939/21-03-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 αντίστοιχα. Επίσης, προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος πριν τη έναρξη της συνεδρίασης διαπίστωσε ότι Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 3463/2006 δεδομένου ότι **σε σύνολο είκοσι πέντε (25)** μελών παρευρίσκονταν τα **είκοσι δύο (22) μέλη**.

Παρόντα Μέλη

1. Δαβής Απόστολος
2. Δαρούσης Δημήτριος
3. Κουρού Χουσεϊν
4. Δουκαλέτσης Γεώργιος
5. Πιπιακούδης Μιχαήλ
6. Σαρδανίδης Αθανάσιος
7. Παπατσιλέκας Θωμάς
8. Μπαλτζής Γεώργιος
9. Καδόγλου Γεώργιος
10. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
11. Τσακίρης Χρήστος
12. Τοπάλ Εμίν Χουσεϊν
13. Τσακαλδήμη Ελένη (Έλενα)
14. Γκαϊδατζής Νικόλαος

15. Τσιαμίτας Θεόδωρος
16. Τσιακίρης Σταμάτιος
17. Κατσαρός Ηλίας
18. Ματθαιουδάκης Γεώργιος
19. Σιαρναφέρης Χρήστος
20. Χαριτούδης Αθανάσιος
21. Κουφάκη Σοφία
22. Τερζάκης Τερζής Μιχαήλ

Απόντα Μέλη

1. Μπαμπάκας Γεώργιος
2. Τσιλιγκήρ Μεχμέτ
3. Μπερμπάτ Μπιλιάλ

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

1. Αλατζιάς Κυριάκος Πρόεδρος Συμβουλίου της Δ.Κ. Σουφλίου
2. Θεοχαρίδης Δημήτριος Πρόεδρος της Δ.Κ. Μαυροκκλησίου
3. Βίντσης Ηλίας Πρόεδρος Συμβουλίου Δ.Κ. Σουφλίου

Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Καλακίκος προσκλήθηκε και είναι **ΠΑΡΩΝ** στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Τσιροπούλας Δημήτριος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Μπερμπάτ Μπιλιάλ προσήλθε στη συνεδρίαση πριν από τη συζήτηση του 1^{ου} ΕΚΤΑΚΤΟΥ θέματος.

Ο κ. Τσιλιγκήρ Μεχμέτ προσήλθε στη συνεδρίαση πριν από τη συζήτηση του 1^{ου} ΕΚΤΑΚΤΟΥ θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και εισηγούμενος το 6^ο θέμα με τίτλο «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια Μονάδας Επεξεργασίας Νερού του οικισμού Μέγα Δερείου του Δήμου Σουφλίου» έδωσε το λόγο στον δρ. Γουρίδη Αθανάσιο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος ο παρουσίασε το παρακάτω πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Για την Προμήθεια με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΜΕΓΑ ΔΕΡΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»

(Αριθμ. Σύμβασης 9075/12-09-2024)

από τον Δήμο Σουφλίου

Στο Σουφλί, σήμερα την **21^η Μαρτίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00 π.μ.** συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν **172/2024** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην εξέταση

του αιτήματος της εταιρείας **«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ»** για παράταση του χρόνου ισχύος της υπ' αριθμ. **9075/12-09-2024** σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑ ΔΕΡΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»** [Αριθμ. Διακήρυξης **1770/01-03-2024** (ΑΔΑΜ: **24PROC014404138**)].

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

- 1) Σιδερά Μαρία , πρόεδρος
- 2) Γαμαράζης Θεοχάρης , ως μέλος
- 3) Παπαδημητρίου Δήμητρα, ως μέλος

1. Στις 29-03-2024 διενεργήθηκε ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑ ΔΕΡΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»** [Αριθμ. Διακήρυξης **1770/01-03-2024** (ΑΔΑΜ: **24PROC014404138**)]. Με την υπ' αριθμ. **85/2024** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε ανάδοχος της προμήθειας η εταιρεία **«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ»**. Στη συνέχεια υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας η υπ' αριθμ. **9075/12-09-2024** σύμβαση.

2. Στις 04-03-2025 έλαβε η επιτροπή το αίτημα της εταιρείας **«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ»** για παράταση της υπ' αριθμ. **9075/12-09-2024** σύμβασης για **ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ**, με αντικείμενο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑ ΔΕΡΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»** για τους κάτωθι λόγους σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση:

«Η αλλαγή θέσης εγκατάστασης της μονάδας προκειμένου να γίνεται και η τροφοδότηση του οικισμού του Γέρικου με φιλτραρισμένο νερό θα προκαλούσε ανισορροπία στη λειτουργία της μονάδας, προκαλώντας την ανάγκη για νέα μελέτη εφαρμογής η οποία υποβλήθηκε στην υπηρεσία στις 26-2-2025.

Για τους ανωτέρω λόγους, ζητούμε να εγκρίνετε τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας κατά 6 μήνες, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατασκευής της μονάδας και να υπάρξει επαρκής χρόνος για την δοκιμαστική λειτουργία αυτής»

4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του παραπάνω αιτήματος και λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθ. **9075/12-09-2024**
2. το γεγονός ότι το αίτημα για παράταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και πριν τη λήξη της σύμβασης
2. το γεγονός ότι οι λόγοι της αιτούμενης παράτασης δεν είναι υπαιτιότητας του Αναδόχου
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαίτερα το άρθρο 206

προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή του από **04-03-2025** αιτήματος της εταιρείας «**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ**» για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω και την χορήγηση παράτασης της σύμβασης και εισηγείται την συνολική παράταση ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ήτοι έως τις **10-11-2025** (και συγκεκριμένα έως 10-10-2025 για την κατασκευή και έως 10-11-2025 για την λήξη της δοκιμαστικής λειτουργίας).

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου μετά το τέλος της οποίας το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

- την παραπάνω εισήγηση
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018,
- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,
- τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.
- Την από 04-03-2025 (αριθμ. πρωτ. δήμου 2247/04-03-2025) αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑ ΔΕΡΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ**», συνολικά **έξι (6) μηνών**, ήτοι έως την **10-11-2025**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **45/2025**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Δαβής Απόστολος