



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **10º/23-06-2025** της **Τακτικής** Συνεδρίασης (διά ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου.

ΘΕΜΑ: 4º

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 103/2025

Αριθμός Απόφασης 103/2025	Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας επιλεγμένων παρέμβριων τμημάτων εντός αναδασμών στο Δήμο Σουφλίου - Τμήμα προς βιολογικό καθαρισμό"
--	--

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **23 Ιουνίου** του έτους **2025** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:30**, συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση** (δια ζώσης) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουφλίου ύστερα από την υπ' αριθ. **6230/19-06-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 αντίστοιχα.

Επίσης, προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος πριν τη έναρξη της συνεδρίασης διαπίστωσε ότι Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 3463/2006 δεδομένου ότι **σε σύνολο είκοσι πέντε (25) μελών** παρευρίσκονταν τα **είκοσι (20) μέλη**.

Παρόντα Μέλη

1. Δαβής Απόστολος
2. Δαρούσης Δημήτριος
3. Κουρού Χουσεϊν
4. Δουκαλέτσης Γεώργιος
5. Πιπιακούδης Μιχαήλ
6. Σαρδανίδης Αθανάσιος
7. Μπαλτζής Γεώργιος
8. Καδόγλου Γεώργιος
9. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
10. Τσακίρης Χρήστος
11. Τοπάλ Εμίν Χουσεϊν
12. Τσακαλδήμη Ελένη (Έλενα)
13. Τσιαμίτας Θεόδωρος
14. Παπατσιλέκας Θωμάς

15. Τσιακίρης Σταμάτιος
16. Κατσαρός Ηλίας
17. Τσιλιγκήρ Μεχμέτ
18. Χαριτούδης Αθανάσιος
19. Μπαμπάκας Γεώργιος
20. Κουφάκη Σοφία

Απόντα Μέλη

1. Ματθαιουδάκης Γεώργιος
2. Σιαρναφέρης Χρήστος
3. Τερζάκης Τερζής Μιχαήλ
4. Γκαϊδατζής Νικόλαος
5. Μπερμπάτ Μπιλιάλ

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

1. Μποστταντζή Μεχμέτ Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Μικρού Δερείου
2. Γραμμένος Πασχάλης Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ Λυκόφωτος

Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Καλακίκος προσκλήθηκε και είναι **ΠΑΡΩΝ** στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Τσιροπούλας Δημήτριος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο **«Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας επιλεγμένων παρεμβριών τμημάτων εντός αναδασμών στο Δήμο Σουφλίου - Τμήμα προς βιολογικό καθαρισμό"»** έδωσε το λόγο στον δρ. Γουρίδη Αθανάσιο Προϊστάμενο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος ο οποίος είπε τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Με την υπ' αριθμόν 55/2022 (ΑΔΑ: ΨΞ3ΥΩ15-9Ο0) και 136/2020 (ΑΔΑ: Ω659Ω15-7Δ0), απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Δήμου Σουφλίου, εγκρίθηκε η αρ. 13/2022 μελέτη και τα συμβατικά τεύχη του έργου, προϋπολογισμού 500.000,00 €.
2. Το έργο χρηματοδοτείται, βάση της απόφασης ένταξης με αριθμό πρωτ. 4123/29-11-2022 του αρμόδιου οργάνου, από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη (Π.Α.Α) 2014-2020 – Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (ενάριθμος έργου 2022ΣΕ08210032)
3. Η δημοπρασία έγινε στις 13-09-2023 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» με προσφερεθείσα έκπτωση 8,00%.
4. Το συμφωνητικό αρ. πρωτ. 12127 υπογράφηκε στις 14-12-2023 με συμβατικό ποσό 370.967,75€ (χωρίς ΦΠΑ)
5. Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι η 14-12-2024

6. Με την υπ' αριθμ. 267/2024 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Σουφλίου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως της 14-06-2025
7. Με την από 02-06-2025 (αρ. πρωτ. δήμου 5662/02-06-2025) αίτησή του ο ανάδοχος **Μιχαηλίδης Παύλος του Κων/νου-Αλεξάνδρου**, αιτείται παράταση μέχρι **31-12-2025**.

Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι τοπογραφικές εργασίες και οι εκσκαφές.

Οι λόγοι της αιτούμενης παράτασης είναι:

1. Καθυστέρηση της έναρξης των εργασιών λόγω κατάληψης του χώρου του υπό κατασκευή αγροτικού δρόμου από πλήθος μηχανημάτων της αναδόχου εταιρείας κατασκευής του φράχτη του Έβρου ήτοι από 12/06/2024 έως και 31/10/2024
2. Καθυστέρηση της έναρξης των εργασιών λόγω αδυναμίας πρόσβασης στο χώρο του έργου από έντονα καιρικά φαινόμενα κακοκαιρίας τα οποία έλαβαν χώρα κατά την χειμερινή περίοδο, ήτοι από 01/11/2024 έως και 31/12/2024

Κατόπιν αυτών και επειδή:

- A) για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/16 όπως ισχύει,
- B) οι λόγοι της καθυστέρησης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας

Εισηγούμαστε

Θετικά για την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου κατά **έξι (6) μήνες** έως τις **14-12-2025**.

- Με το αριθ. πρωτ. 163507/18-06-2025 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων/ Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ενέκρινε τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, έως **31-10-2025**.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου μετά το τέλος της οποίας το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

- Την παραπάνω εισήγηση
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018,
- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.
- την από 02-06-2025 (αριθμ. πρωτ. Δήμου 5662/02-06-2025) αίτηση του

αναδόχου **Μιχαηλίδη Παύλου του Κων/νου-Αλεξάνδρου**

- Το με αριθμ. πρωτ. 163507/18-06-2025 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων/ Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο **«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας επιλεγμένων παρέμβριων τμημάτων εντός αναδασμών στο Δήμο Σουφλίου - Τμήμα προς βιολογικό καθαρισμό»**, έως τις **31-10-2025**, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **103/2025**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Δαβής Απόστολος