



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **3^ο/12-02-2025** της **Τακτικής** Συνεδρίασης (διά ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου.

ΘΕΜΑ: 4^ο

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17/2025

Αριθμός Απόφασης 17/2025	Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Δημιουργία περιμετρικών αντιπυρικών ζωνών μέσου πλάτους 10 μέτρων περίξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Σουφλίου - Αρμοδιότητας Δασαρχείου Σουφλίου"
--	--

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **12 Φεβρουαρίου** του έτους **2025** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:30**, συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση** (δια ζώσης) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουφλίου ύστερα από την υπ' αριθ. **1413/06-02-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 αντίστοιχα. Επίσης, προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος πριν τη έναρξη της συνεδρίασης διαπίστωσε ότι Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 3463/2006 δεδομένου ότι **σε σύνολο είκοσι πέντε (25) μελών** παρευρίσκονταν τα **είκοσι δύο (22) μέλη**.

Παρόντα Μέλη

1. Δαβής Απόστολος
2. Δαρούσης Δημήτριος
3. Κουρού Χουσεΐν
4. Δουκαλέτσης Γεώργιος
5. Πιτιακούδης Μιχαήλ
6. Σαρδανίδης Αθανάσιος
7. Παπατσιλέκας Θωμάς
8. Μπαλτζής Γεώργιος
9. Καδόγλου Γεώργιος
10. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

11. Τσακίρης Χρήστος
12. Τοπάλ Εμίν Χουσεϊν
13. Τσακαλδήμη Ελένη (Έλενα)
14. Τσιακίρης Σταμάτιος
15. Κατσαρός Ηλίας
16. Ματθαιουδάκης Γεώργιος
17. Μπαμπάκας Γεώργιος
18. Σιαρναφέρης Χρήστος
19. Τσιλιγκήρ Μεχμέτ
20. Χαριτούδης Αθανάσιος
21. Κουφάκη Σοφία
22. Μπερμπάτ Μπιλιάλ

Απόντα Μέλη

1. Τσιαμίτας Θεόδωρος
2. Γκαϊδατζής Νικόλαος
3. Τερζάκης Τερζής Μιχαήλ

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

1. Μποσταντζή Μεχμέτ Πρόεδρος της Δ.Κ. Μικρού Δερείου
2. Γραμμένος Πασχάλης Πρόεδρος Συμβουλίου της Δ.Κ. Λυκόφωτος
3. Θεοχαρίδης Δημήτριος Πρόεδρος της Δ.Κ. Μαυροκκλησίου
4. Αλατζιάς Κυριάκος Πρόεδρος Συμβουλίου της Δ.Κ. Σουφλίου
5. Καβανόζης Σεβαστιανός Στυλιανός Πρόεδρος Συμβουλίου της Δ.Κ. Τυχερού

Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Καλακίκος προσκλήθηκε και είναι ΠΑΡΩΝ στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Τσιροπούλας Δημήτριος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Τερζάκης Τερζής Μιχαήλ προσήλθε στη συνεδρίαση πριν την έναρξη της συζήτησης του 1^{ου} ΕΚΤΑΚΤΟΥ θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και εισηγούμενος το 4^ο θέμα με τίτλο «Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δημιουργία περιμετρικών αντιπυρικών ζωνών μέσου πλάτους 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Σουφλίου - Αρμοδιότητας Δασαρχείου Σουφλίου» έδωσε το λόγο στον κ. Γουρίδη Αθανάσιο Προϊστάμενο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος ο οποίος είπε τα εξής:

Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Σουφλίου εκτελεί το έργο με τίτλο «Δημιουργία περιμετρικών αντιπυρικών ζωνών μέσου πλάτους 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Σουφλίου - Αρμοδιότητας Δασαρχείου Σουφλίου» προϋπολογισμού μελέτης 59.911,18 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και χρηματοδότηση από το «ΠΡΑΣΙΝΟ

ΤΑΜΕΙΟ». Η σύμβαση αξίας 72.853,65 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) υπογράφηκε με τον οικονομικό φορέα «ΜΑΛΙΑΧΟΥΣΤΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ» με έδρα το Σουφλί στις 22-10-2024, που λαμβάνεται ως αρχή υπολογισμού της συνολικής προθεσμίας, με προθεσμία εκτέλεσης τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως 22-02-2025.

Εν συνέχεια ο ανάδοχος, με το από 04-02-2025 έγγραφό του (αρ. πρωτ. Δήμου 1280/04-02-2025) αιτήθηκε παράταση τριών (3) μηνών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, παράταση της αντιπυρικής περιόδου και περιόδου εορτών.

Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την χορήγηση παράτασης εκτέλεσης συνολικά **τριών (3) μηνών ήτοι έως την 22-05-2025**.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου μετά το τέλος της οποίας το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

- Την παραπάνω εισήγηση
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018,
- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.
- την από 04-02-2025 (αριθμ. πρωτ. Δήμου 1280/04-02-2025) αίτηση του αναδόχου κ. Μαλιαχούστα Θεοδοσίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «**Δημιουργία περιμετρικών αντιπυρικών ζωνών μέσου πλάτους 10 μέτρων περίξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Σουφλίου - Αρμοδιότητας Δασαρχείου Σουφλίου**», για χρονικό διάστημα **τριών (3) μηνών μέχρι 22-05-2025**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **17/2025**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Δαβής Απόστολος