



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **3^ο/12-02-2025** της **Τακτικής** Συνεδρίασης (διά ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου.

ΘΕΜΑ: 6^ο

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19/2025

Αριθμός Απόφασης 19/2025	Έγκριση 7ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Παρεμβάσεις αστικού περιεχομένου στην πόλη Σουφλίου".
---	--

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **12 Φεβρουαρίου** του έτους **2025** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:30**, συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση** (δια ζώσης) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουφλίου ύστερα από την υπ' αριθ. **1413/06-02-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 αντίστοιχα. Επίσης, προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος πριν τη έναρξη της συνεδρίασης διαπίστωσε ότι Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 3463/2006 δεδομένου ότι **σε σύνολο είκοσι πέντε (25)** μελών παρευρίσκονταν τα **είκοσι δύο (22) μέλη**.

Παρόντα Μέλη

1. Δαβής Απόστολος
2. Δαρούσης Δημήτριος
3. Κουρού Χουσεϊν
4. Δουκαλέτσης Γεώργιος
5. Πιπιακούδης Μιχαήλ
6. Σαρδανίδης Αθανάσιος
7. Παπασιλέκας Θωμάς
8. Μπαλτζής Γεώργιος
9. Καδόγλου Γεώργιος
10. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
11. Τσακίρης Χρήστος
12. Τοπάλ Εμίν Χουσεϊν
13. Τσακαλδήμη Ελένη (Έλενα)
14. Τσιακίρης Σταμάτιος

15. Κατσαρός Ηλίας
16. Ματθαίουδάκης Γεώργιος
17. Μπαμπάκας Γεώργιος
18. Σιαρναφέρης Χρήστος
19. Τσιλιγκήρ Μεχμέτ
20. Χαριτούδης Αθανάσιος
21. Κουφάκη Σοφία
22. Μπερμπάτ Μπιλιάλ

Απόντα Μέλη

1. Τσιαμίτας Θεόδωρος
2. Γκαϊδατζής Νικόλαος
3. Τερζάκης Τερζής Μιχαήλ

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

1. Μποσταντζή Μεχμέτ Πρόεδρος της Δ.Κ. Μικρού Δερείου
2. Γραμμένος Πασχάλης Πρόεδρος Συμβουλίου της Δ.Κ. Λυκόφωτος
3. Θεοχαρίδης Δημήτριος Πρόεδρος της Δ.Κ. Μαυροκκλησίου
4. Αλατζιάς Κυριάκος Πρόεδρος Συμβουλίου της Δ.Κ. Σουφλίου
5. Καβανόζης Σεβαστιανός Στυλιανός Πρόεδρος Συμβουλίου της Δ.Κ. Τυχερού

Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Καλακίκος προσκλήθηκε και είναι ΠΑΡΩΝ στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Τσιροπούλας Δημήτριος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Τερζάκης Τερζής Μιχαήλ προσήλθε στη συνεδρίαση πριν την έναρξη της συζήτησης του 1^{ου} ΕΚΤΑΚΤΟΥ θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και εισηγούμενος το 6^ο θέμα με τίτλο «Έγκριση 7ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Παρεμβάσεις αστικού περιεχομένου στην πόλη Σουφλίου"» έδωσε το λόγο στον κ. Γουρίδη Αθανάσιο Προϊστάμενο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος ο οποίος είπε τα εξής: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Με τις υπ' αριθμόν 123/2018 (ΑΔΑ: 6Ρ48Ω15-ΥΟ5) και 136/2020 (ΑΔΑ: Ω659Ω15-7Δ0), αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Δήμου Σουφλίου, εγκρίθηκε η αρ. 50/2018 μελέτη και τα συμβατικά τεύχη του έργου, προϋπολογισμού 600.000,00 €.
2. Το έργο χρηματοδοτείται, βάση της απόφασης ένταξης με αριθμό πρωτ. 3665/09-08-2019 του αρμόδιου οργάνου, από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη (ενάριθμος έργου 2017Ε08210000 της Σ.Α. 082/1)
3. Η δημοπρασία έγινε στις 23-10-2020 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε."» με προσφερθείσα έκπτωση 55,18%.

4. Το συμφωνητικό αρ. πρωτ. 11423 υπογράφηκε στις 09-11-2021 με συμβατικό ποσό 216.862,52 € (χωρίς ΦΠΑ)
5. Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι η 09-09-2022
6. Με την 228/2022 απόφαση της ΟΕ του Δήμου Σουφλίου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως της 09-05-2023
7. Με την 100/2023 απόφαση της ΟΕ του Δήμου Σουφλίου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως της 09-10-2023
8. Με την 210/2023 απόφαση της ΟΕ του Δήμου Σουφλίου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως της 09-01-2024
9. Με την 17/2024 απόφαση της ΔΕ του Δήμου Σουφλίου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως της 09-06-2024
10. Με την 156/2024 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Σουφλίου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως της 09-10-2024
11. Με την 216/2024 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Σουφλίου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως της 09-02-2024
12. Με την από 03-02-2025 (αριθμ. πρωτ. δήμου 1319/05-02-2025) αίτησή της, η ανάδοχος εταιρία «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις Αστικού Περιεχομένου στην πόλη Σουφλίου» **μέχρι 09-05-2025.**

Έως σήμερα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί το 95% των εργασιών

Οι λόγοι της αιτούμενης παράτασης είναι:

Σύμφωνα με τα ημερολόγια του έργου και τις συνημμένες μετεωρολογικές καταστάσεις, προκύπτει ότι:

- Α.** τον Μήνα Οκτώβριο του έτους 2024 είχαμε βροχοπτώσεις σε 2 ημέρες.
 - Β.** τον Μήνα Νοέμβριο του έτους 2024 παρατηρήθηκαν χαμηλές θερμοκρασίες-παγετός (κάτω από 0ο) σε 3 ημέρες και είχαμε βροχοπτώσεις σε 5ημέρες.
 - Γ.** τον Μήνα Δεκέμβριο του έτους 2024 είχαμε βροχοπτώσεις σε 11 ημέρες.
 - Δ.** τον Μήνα Ιανουάριο του έτους 2025 παρατηρήθηκαν χαμηλές θερμοκρασίες-παγετός (κάτω από 0ο) σε 4 ημέρες και είχαμε βροχοπτώσεις σε 9 ημέρες.
- Επομένως οι συνολικές ακατάλληλες για εργασίες ημέρες μέχρι σήμερα είναι $27+7=34$, κατά τις οποίες λόγω της φύσεως του έργου (χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές, επιχώσεις, σκυροδέματα, επιστρώσεις κλπ) ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών έστω και με ελάχιστη βροχόπτωση, ενώ με υψηλές θερμοκρασίες δεν επιτρέπεται η σκυροδέτηση. Επίσης, μετά από βροχοπτώσεις απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3-4 ημερών για την επανέναρξη των εργασιών.

Με το αριθμ. πρωτ. 644/12-02-2025 (αρ. πρωτ. δήμου 1600/12-02-2025) έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» διατύπωσε την θετική της γνώμη, για την τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης του 1^{ου} υποέργου «**Παρεμβάσεις αστικού περιεχομένου στην πόλη Σουφλίου**» της Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις αστικού περιεχομένου στην πόλη Σουφλίου», όπως προτείνεται μέσω της 7^{ης}

παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1^{ου} υποέργου έως 09-05-2025.

Κατόπιν αυτών και επειδή:

A) για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/16 όπως ισχύει,

B) οι λόγοι της καθυστέρησης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας

Εισηγούμαστε

Θετικά για την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου κατά **τρεις (3) μήνες** έως τις **09-05-2025**.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου μετά το τέλος της οποίας το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

- Την παραπάνω εισήγηση
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018,
- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.
- την από 03-02-2025 (αριθμ. πρωτ. Δήμου 1319/05-02-2025) αίτηση της αναδόχου εταιρείας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.»
- το με αρ. πρωτ. 644/12-02-2025 (αρ. πρωτ. δήμου 1600/12-02-2025) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη», με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 7^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«Παρεμβάσεις Αστικού Περιεχομένου στην πόλη Σουφλίου»**, μέχρι **09-05-2025**, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **19/2025**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Δαβής Απόστολος