



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **5º/26-03-2025** της **Τακτικής** Συνεδρίασης (διά ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου.

ΘΕΜΑ: 1º ΕΚΤΑΚΤΟ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 37/2025

Αριθμός Απόφασης 37/2025	Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας της Διαδημοτικής Οδού Μεγάλου Δερείου – Σιδηροχωρίου του Δ. Σουφλίου»
---	--

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **26 Μαρτίου** του έτους **2025** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:30**, συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση** (δια ζώσης) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουφλίου ύστερα από την υπ' αριθ. **2939/21-03-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 αντίστοιχα. Επίσης, προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος πριν τη έναρξη της συνεδρίασης διαπίστωσε ότι Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 3463/2006 δεδομένου ότι **σε σύνολο είκοσι πέντε (25)** μελών παρευρίσκονταν τα **είκοσι δύο (22)** μέλη.

Παρόντα Μέλη

1. Δαβής Απόστολος
2. Δαρούσης Δημήτριος
3. Κουρού Χουσεϊν
4. Δουκαλέτσης Γεώργιος
5. Πιτακούδης Μιχαήλ
6. Σαρδανίδης Αθανάσιος
7. Παπατσιλέκας Θωμάς
8. Μπαλτζής Γεώργιος
9. Καδόγλου Γεώργιος
10. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
11. Τσακίρης Χρήστος
12. Τοπάλ Εμίν Χουσεϊν
13. Τσακαλδήμη Ελένη (Έλενα)

14. Γκαϊδατζής Νικόλαος
15. Τσιαμίτας Θεόδωρος
16. Τσιακίρης Σταμάτιος
17. Κατσαρός Ηλίας
18. Ματθαιουδάκης Γεώργιος
19. Σιαρναφέρης Χρήστος
20. Χαριτούδης Αθανάσιος
21. Κουφάκη Σοφία
22. Τερζάκης Τερζής Μιχαήλ

Απόντα Μέλη

1. Μπαμπάκας Γεώργιος
2. Τσιλιγκήρ Μεχμέτ
3. Μπερμπάτ Μπιλιάλ

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

1. Αλατζιάς Κυριάκος Πρόεδρος Συμβουλίου της Δ.Κ. Σουφλίου
2. Θεοχαρίδης Δημήτριος Πρόεδρος της Δ.Κ. Μαυροκκλησίου
3. Βίντσης Ηλίας Πρόεδρος Συμβουλίου Δ.Κ. Σουφλίου

Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Καλακίκος προσκλήθηκε και είναι **ΠΑΡΩΝ** στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Τσιροπούλας Δημήτριος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Μπερμπάτ Μπιλιάλ προσήλθε στη συνεδρίαση πριν από τη συζήτηση του 1^{ου} ΕΚΤΑΚΤΟΥ θέματος.

Ο κ. Τσιλιγκήρ Μεχμέτ προσήλθε στη συνεδρίαση πριν από τη συζήτηση του 1^{ου} ΕΚΤΑΚΤΟΥ θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, πήρε το λόγο και είπε ότι έχουν προκύψει **τρία (3) ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ** τα οποία θεωρούνται κατεπείγοντα **λόγω στενών χρονικών περιθωρίων**, και θα πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα, και το **1^ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα**, αφορά την **«Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας της Διαδημοτικής Οδού Μεγάλου Δερείου – Σιδηροχωρίου του Δ. Σουφλίου»**», προκειμένου να μη παρέλθει η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου που είναι 02-04-2025.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά

- Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
- Την εισήγηση του Προέδρου
- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
- Το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ' επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010

Θεωρεί ως κατεπείγουσα την συζήτηση του 1^{ου} **ΕΚΤΑΚΤΟΥ** θέματος «Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας της Διαδημοτικής Οδού Μεγάλου Δερείου – Σιδηροχωρίου του Δ. Σουφλίου»», πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να μη παρέλθει η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου που είναι 02-04-2025.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και εισηγούμενος το 1^ο **ΕΚΤΑΚΤΟ** θέμα με τίτλο «Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας της Διαδημοτικής Οδού Μεγάλου Δερείου – Σιδηροχωρίου του Δ. Σουφλίου»» έδωσε το λόγο στον δρ. Γουρίδη Αθανάσιο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος ο οποίος είπε τα εξής:

Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Σουφλίου εκτελεί το έργο με τίτλο: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ**» προϋπολογισμού μελέτης 2.585.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, της ΣΑΕΠ-831. Η αρ. πρωτ. 9574 Σύμβαση αξίας 1.966.268,32€ (με ΦΠΑ 24%), υπογράφηκε με τον οικονομικό φορέα «**ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και δ.τ. «**ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.**» με έδρα την Αλεξανδρούπολη στις 02-10-2023, που λαμβάνεται ως αρχή υπολογισμού της συνολικής προθεσμίας, με προθεσμία εκτέλεσης δεκαοκτώ (18) μηνών, ήτοι έως 02-04-2025.

Εν συνεχεία ο ανάδοχος, με το από 27.02.2025 έγγραφό του (αρ. πρωτ. Δήμου 2209/04.03.2025) αιτήθηκε παράταση, διάρκειας εννέα (9) μήνες, για την ολοκλήρωση του 30% απομένον αντικειμένου της σύμβασης οι οποίες δεν δύναται να εκτελεστούν κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** την χορήγηση παράτασης εκτέλεσης συνολικά **εννέα (9) μήνες ήτοι έως την 02/01/2026.**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου μετά το τέλος της οποίας το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

- Την παραπάνω εισήγηση
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018,
- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.
- την με αριθμ. πρωτ. 85/27-02-202 (αριθμ. πρωτ. Δήμου 2209/04-032025) αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»**, συνολικά **εννέα (9) μηνών**, ήτοι έως την **02-01-2026**, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **37/2025**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Δαβής Απόστολος