



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **5º/26-03-2025** της **Τακτικής** Συνεδρίασης (διά ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου.

ΘΕΜΑ: 5º

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 44/2025

Αριθμός Απόφασης 44/2025	Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της γέφυρας Μεσημερίου - Μεγάλου Δερείου επί Ρέματος Σωληναρίου του Δήμου Σουφλίου»
---	--

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **26 Μαρτίου** του έτους **2025** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:30**, συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση** (δια ζώσης) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουφλίου ύστερα από την υπ' αριθ. **2939/21-03-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 αντίστοιχα.

Επίσης, προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος πριν τη έναρξη της συνεδρίασης διαπίστωσε ότι Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 3463/2006 δεδομένου ότι **σε σύνολο είκοσι πέντε (25) μελών** παρευρίσκονταν τα **είκοσι δύο (22) μέλη**.

Παρόντα Μέλη

1. Δαβής Απόστολος
2. Δαρούσης Δημήτριος
3. Κουρού Χουσεΐν
4. Δουκαλέτσης Γεώργιος
5. Πιτιακούδης Μιχαήλ
6. Σαρδανίδης Αθανάσιος
7. Παπατσιλέκας Θωμάς
8. Μπαλιτζής Γεώργιος
9. Καδόγλου Γεώργιος
10. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
11. Τσακίρης Χρήστος
12. Τοπάλ Εμίν Χουσεΐν
13. Τσακαλδήμη Ελένη (Έλενα)
14. Γκαϊδατζής Νικόλαος
15. Τσιαμίτας Θεόδωρος
16. Τσιακίρης Σταμάτιος

17. Κατσαρός Ηλίας
18. Ματθαιουδάκης Γεώργιος
19. Σιαρναφέρης Χρήστος
20. Χαριτούδης Αθανάσιος
21. Κουφάκη Σοφία
22. Τερζάκης Τερζής Μιχαήλ

Απόντα Μέλη

1. Μπαμπάκας Γεώργιος
2. Τσιλιγκήρ Μεχμέτ
3. Μπερμπάτ Μπιλιάλ

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

1. Αλατζιάς Κυριάκος Πρόεδρος Συμβουλίου της Δ.Κ. Σουφλίου
2. Θεοχαρίδης Δημήτριος Πρόεδρος της Δ.Κ. Μαυροκκλησίου
3. Βίντσης Ηλίας Πρόεδρος Συμβουλίου Δ.Κ. Σουφλίου

Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Καλακίκος προσκλήθηκε και είναι **ΠΑΡΩΝ** στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Τσιροπούλας Δημήτριος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Μπερμπάτ Μπιλιάλ προσήλθε στη συνεδρίαση πριν από τη συζήτηση του 1^{ου} ΕΚΤΑΚΤΟΥ θέματος.

Ο κ. Τσιλιγκήρ Μεχμέτ προσήλθε στη συνεδρίαση πριν από τη συζήτηση του 1^{ου} ΕΚΤΑΚΤΟΥ θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και εισηγούμενος το 5^ο θέμα με τίτλο «**Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της γέφυρας Μεσημερίου - Μεγάλου Δερείου επί Ρέματος Σωληναρίου του Δήμου Σουφλίου»**» έδωσε το λόγο στον δρ. Γουρίδη Αθανάσιο Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος ο οποίος είπε τα εξής:

Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Σουφλίου εκτελεί το έργο με τίτλο: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ**» προϋπολογισμού μελέτης 354.838,71 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, της ΣΑΕΠ-831. Η Σύμβαση αξίας 279.601,44€ (πλέον ΦΠΑ 24%), υπογράφηκε με τον οικονομικό φορέα «**ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**» με έδρα την ΚΟΜΟΤΗΝΗ στις 04-07-2024, που λαμβάνεται ως αρχή υπολογισμού της συνολικής προθεσμίας, με προθεσμία εκτέλεσης οκτώ (8) μηνών, ήτοι έως 04-03-2025.

Εν συνεχεία ο ανάδοχος, με το από 14.02.2025 έγγραφό του (αρ. πρωτ. Δήμου 1713/14.02.2025) αιτήθηκε παράταση, διάρκειας ογδόντα επτά (87) ημερών, για την ολοκλήρωση του 10% απομένον αντικειμένου της σύμβασης οι οποίες δεν δύναται να εκτελεστούν κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** την χορήγηση παράτασης εκτέλεσης συνολικά ογδόντα επτά (87) ημερών ήτοι έως την 30/05/2025.

Το λόγο πήρε ο κ. Ματθαιουδάκης: είναι ένα μεγάλο έργο, την εισήγηση δεν την πήραμε πιο μπροστά.

Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.: επειδή ήταν πολύ επείγον να παρθούν οι αποφάσεις, αποφάσισε το προεδρείο να τα βάλει στην πρόσκληση, για να μη

κάνουμε δια περιφοράς συνεδρίαση ή να τα βάλουμε ως έκτακτα. Τα σώμα πρέπει να λαμβάνει γραπτές εισηγήσεις, δεν μπορεί να αποφασίσουν χωρίς εισηγήσεις οι σύμβουλοι.

Το λόγο πήρε ο κ. Γουρίδης Αθανάσιος: έχετε απόλυτο δίκαιο, από την άλλη μεριά είναι τόσο επιβαρυνμένη η Τεχνική Υπηρεσία που καταλαβαίνω τις συναδέλφους που δουλεύουν μέρα νύχτα.

Το λόγο πήρε ο Δήμαρχος: το αίτημα του αναδόχου είναι κάτι απλό , είτε το αποδεχόμαστε είτε όχι , αφορά την 1^η παράταση. Επειδή υπάρχουν μεγάλα και πολλά έργα, η Τεχνική υπηρεσία με το υποστελεχωμένο προσωπικό, δίνει τον καλύτερο εαυτό της, θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και πάντα δίνει εισηγήσεις, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίζουμε τη δουλειά τους.

Το λόγο πήρε ο Τσιακίρης Σταμάτιος: ένας δημοτικός σύμβουλος πάντα θέλει το χρόνο του να μελετήσει ένα θέμα, εμείς θα βοηθήσουμε τη διαδικασία θα πούμε ΝΑΙ, αλλά την άλλη φορά σε εύλογο χρονικό διάστημα να παίρνουμε τις εισηγήσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου μετά το τέλος της οποίας το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

- την παραπάνω εισήγηση
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018,
- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.
- την από 14-02-2025 (αριθμ. πρωτ. Δήμου 1713/14-0-2025) αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Χ. & ΣΙΑ ΟΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»**, συνολικά **ογδόντα επτά (87) ημερών**, ήτοι έως την **30-05-2025**, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **44/2025**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Δαβής Απόστολος