



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **7^ο/30-04-2025** της **Τακτικής** Συνεδρίασης (διά ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου.

ΘΕΜΑ: 2^ο

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 71/2025

Αριθμός Απόφασης 71/2025	Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο "Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στα τεχνικά έργα του διαδημοτικού οδικού δικτύου ορεινού όγκου της Δ.Ε. Ορφέα Δήμου Σουφλίου"
--	---

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **30 Απριλίου** του έτους **2025** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση** (δια ζώσης) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουφλίου ύστερα από την υπ' αριθ. **4083/25-04-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 αντίστοιχα. Επίσης, προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος πριν τη έναρξη της συνεδρίασης διαπίστωσε ότι Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 3463/2006 δεδομένου ότι **σε σύνολο είκοσι πέντε (25) μελών** παρευρίσκονταν τα **είκοσι ένα (21) μέλη**.

Παρόντα Μέλη

1. Δαβής Απόστολος
2. Δαρούσης Δημήτριος
3. Κουρού Χουσεϊν
4. Δουκαλέτσης Γεώργιος
5. Πιτιακούδης Μιχαήλ
6. Σαρδανίδης Αθανάσιος
7. Παπασιλέκας Θωμάς
8. Μπαλτζής Γεώργιος
9. Καδόγλου Γεώργιος
10. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
11. Τσακίρης Χρήστος
12. Τοπάλ Εμίν Χουσεϊν

13. Τσακαλδήμη Ελένη (Έλενα)
14. Γκαϊδατζής Νικόλαος
15. Τσιαμίτας Θεόδωρος
16. Τσιακίρης Σταμάτιος
17. Κατσαρός Ηλίας
18. Τσιλιγκήρ Μεχμέτ
19. Χαριτούδης Αθανάσιος
20. Μπερμπάτ Μπιλιάλ
21. Τερζάκης Τερζής Μιχαήλ

Απόντα Μέλη

1. Μπαμπάκας Γεώργιος
2. Κουφάκη Σοφία
3. Ματθαιουδάκης Γεώργιος
4. Σιαρναφέρης Χρήστος

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

1. Μποσταντζή Μεχμέτ Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Μικρού Δερείου
2. Ριζούδης Χρήστος Πρόεδρος Δ.Κ. Λευκίμης

Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Καλακίκος προσκλήθηκε και είναι **ΠΑΡΩΝ** στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Τσιροπούλας Δημήτριος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και εισηγούμενος το 2^ο θέμα με τίτλο «**Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο "Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στα τεχνικά έργα του διαδημοτικού οδικού δικτύου ορεινού όγκου της Δ.Ε.. Ορφέα Δήμου Σουφλίου"**» έδωσε το λόγο στον κ. Δαρούση Δημήτριο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών ο οποίος είπε τα εξής:

Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Σουφλίου εκτελεί το έργο με τίτλο: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ του Δ.Δ. ΟΡΦΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ**» προϋπολογισμού μελέτης 2.245.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, της ΣΑΕΠ-831. Η αρ. πρωτ. 3373 Σύμβαση αξίας 1.710.916,88 € (με ΦΠΑ 24%), υπογράφηκε με τον οικονομικό φορέα «**ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΟΝ. Α.Τ.Ε.**» με έδρα την Αλεξανδρούπολη στις 19-04-2024, που λαμβάνεται ως αρχή υπολογισμού της συνολικής προθεσμίας, με προθεσμία εκτέλεσης δώδεκα (12) μηνών, ήτοι έως 19-04-2025.

Εν συνεχεία ο ανάδοχος, με το από 13.03.2025 έγγραφό του (αρ. πρωτ. Δήμου 2656/14.03.2025) αιτήθηκε παράταση, διάρκειας έξι (6) μήνες, για την ολοκλήρωση του 30% απομένον αντικειμένου της σύμβασης οι οποίες δεν δύναται να εκτελεστούν κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** την χορήγηση παράτασης εκτέλεσης συνολικά έξι (6) μήνες ήτοι έως την 19/10/2025 .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου μετά το τέλος της οποίας το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

- Την παραπάνω εισήγηση
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018,
- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.
- την από 13-03-2025 (αριθμ. πρωτ. Δήμου 2656/14-03-2025) αίτηση του οικονομικού φορέα «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΟΝ. Α.Τ.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο **«Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στα τεχνικά έργα του διαδημοτικού οδικού δικτύου ορεινού όγκου του Δ.Δ. Ορφέα Δήμου Σουφλίου»**, για **έξι (6) μήνες**, ήτοι έως την **19-10-2025**, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **71/2025**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Δαβής Απόστολος